



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 698

Data : 23/07/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n 4044658 AL/gp del 23.07.2009

OGGETTO : Realizzazione cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della Ditta Trafilerie San Giovanni". Codice CUP D49E05000040004

Approvazione certificato di Regolare esecuzione, quadro economico, e svincolo cauzione definitiva.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto che l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009)

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Vista il provvedimento sindacale n. 8 del 12.01.2009 l'arch. Antonello Longoni è stato nominato Direttore del Settore Lavori Pubblici e con provvedimento sindacale n. 34 del 12/02/2009 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 34/LP del 01.02.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della Ditta Trafilerie di San Giovanni", redatto in data 11.10.2005 dal progettista SURECO S.a.s. di Sabino Tomasetta & C. di Robbiate (LC), formalmente incaricato per una spesa complessiva di €. 59.589,98=;
- il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nell'arch. Antonello Longoni, del Settore Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici - Viabilità;
- con Determinazione Dirigenziale n. 44/LP in data 14.02.2006, esecutiva, è stata indetta è stata indetta procedura per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto con aggiudicazione effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 79/LP del 31.03.2006, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta BONACINA S.r.l. corrente in via Monte Oliveto n. 8/1 - 23856 Galbiate (LC), Codice. Fiscale e P. Iva n. 13238320157, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 36.573,60.= (importo al netto del ribasso d'asta offerto del 6,70%), oltre a € 800,00= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 37.373,60= oltre I.V.A.;
- con la Ditta BONACINA S.r.l. di Galbiate (LC) è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, Rep. n. 31487 in data 27.11.2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 239/LP del 27.12.2006 , esecutiva, è stata concessa una proroga dei termini contrattuali di giorni 30 (trenta);
- Rilevato che, in base alla normativa vigente, si prescinde dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori p.i. Sabino Tomasetta – Sureco S.a.s. in data 27.05.2009, sottoscritto con riserva dalla Ditta

BONACINA S.r.l. di Galbiate (LC) in data 24.06.2009 e dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonello Longoni, nel quale si dà atto che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'Impresa ha firmato al contabilità finale con riserve, e che le stesse sono state valutate da parte della D.L e del R.U.P.;
- l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **37.373,60=**, Iva 10 % esclusa;
- l'Impresa ha riscosso n. 1 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di € 35.514,26=, Iva 10 % esclusa;
- il residuo credito è pari ad € **1.859,34=**, Iva 10 % esclusa a cui va aggiunto l'importo spettante per le riserve ammissibili e riconosciute a seguito di specifica valutazione di congruità economica effettuata dalla direzione lavori pari a € **390,00=** (riserva n. 2 – lett. D) ed € **1.092,00=** (riserva n. 2 – lett. G);
- dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;

Rilevato che l'impresa Bonacina non ha esplicitato le riserve apposte al certificato di regolare esecuzione nel termine decadenziale di 15 giorni e che pertanto le stesse devono considerarsi come non apposte;

Dato atto che in data 14.05.2009 il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto il certificato liberatorio per gli adempimenti contributivi ed assicurativi - previa verifica presso gli enti previdenziali competenti - dal quale risulta che la posizione assicurativa, contributiva e previdenziale della Ditta BONACINA s.r.l. di Galbiate (LC) è regolare per quanto riguarda gli obblighi contributivi;

Ritenuto opportuno approvare un quadro economico di chiusura lavori come segue:

QUADRO ECONOMICO - Finale				
LAVORI DI :		Realizzazione cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della ditta Trafilerie San Giovanni		
OGGETTO		IMPORTI	IMPORTI PER INCARICHI ESTERNI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni			
	a corpo	€ 37.373,60		
	a misura	€ -		
	in economia	€ -		
	totale	€ 37.373,60		
b)	di cui l'attuazione dei piani di sicurezza			
	O.S.D. a corpo	€ 800,00		
	totale	€ 800,00		
	sommano lavori + oneri	37.373,60		
	riserve n. 2 lett. D (€ 390,00) e lett. G (€ 1.092,00)		1.482,00	
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :			

c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€	-	
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€	-	
c3)	allacciamenti a pubblici servizi		€	-	
c4)	imprevisti e arrotondamenti		€	0,00	
c5)	acquisizione aree ed immobili		€	-	
c6)	accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della Legge 109/1994 (2%)		€	-	
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		€	-	
	Validazione		€	-	€ 10.800,00
	incentivo art.92 del D.Lgs. n. 163/2006		€	0,00	
				totale c7	€ 0,00
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 Reg. 544/99)		€	0,00	
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€	-	
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€	-	
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2% cnpaia)		€	-	
				sommano	€ 0,00
c12)	IVA ed eventuali altre imposte:				
		4% su	€	-	
		10% su		38.855,60	€ 3.885,56
		20% su		10.800,00	€ -
				totale c12)	€ 3.885,56
				TOTALI	€ 42.741,16 € 12.960,00 € 55.701,16
				impegnato	€ 59.589,98
				economie	€ 3.888,82

Visto il Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000;
 Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
 Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
 Visto il Decreto 19.04.2000 n. 145;
 Visto l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali, con particolare riferimento al
 Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto espresso nelle premesse;

2. Di accettare le risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 27.05.2009 dal Direttore dei Lavori p.i. Sabino Tomasetta – Sureco S.a.s, per i lavori di: “Realizzazione cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della Ditta Trafilerie di San Giovanni”, eseguiti dall'Impresa Ditta BONACINA s.r.l. di Galbiate dal quale risulta che:
 - i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - l'Impresa ha firmato al contabilità finale con riserva, e che le stesse sono state valutate da parte della D.L e del R.U.P;
 - l'importo finale dei lavori è stato determinato in € **37.373,60=**, Iva 10 % esclusa;
 - l'Impresa ha riscosso n. 1 acconti con regolare stato di avanzamento dei lavori per un importo di €. 35.514,26=, Iva 10 % esclusa;
 - il residuo credito è pari ad € **1.859,34=**, Iva 10 % esclusa a cui va aggiunto l'importo spettante per le riserve ammissibili e riconosciute a seguito di specifica valutazione di congruità economica effettuata dalla direzione lavori pari a € **390,00=** (riserva n. 2 – lett. D) ed € **1.092,00=** (riserva n. 2 – lett. G);
 - dal punto di vista tecnico nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva depositata a garanzia del contratto;
3. Di disporre lo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'Impresa BONACINA S.R.L. di Galbiate (LC), a garanzia del contratto mediante fidejussione bancaria n. 06.3161 dell'importo di € 1.868,68=, rilasciata in data 31.06.2006 dalla Banca Credito Valtellinese di Sondrio, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'Art. 1669 del Codice Civile;
4. Di rinviare a successivo provvedimento il pagamento del residuo credito di € **3.675,47=**, IVA 10 % compresa all'Impresa BONACINA S.R.L. corrente in Galbiate (LC);
5. Di approvare il quadro economico di chiusura dei lavori, come segue:

QUADRO ECONOMICO - Finale				
LAVORI DI :		Realizzazione cabina di decompressione e misura gas metano a servizio dell'attività della ditta Trafilerie San Giovanni		
	OGGETTO	IMPORTI	IMPORTI PER INCARICHI ESTERNI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni			
	a corpo	€ 37.373,60		
	a misura	€ -		
	in economia	€ -		
		totale	€ 37.373,60	
b)	di cui l'attuazione dei piani di sicurezza			
	O.S.D. a corpo	€ 800,00		
		totale	€ 800,00	
		sommano lavori + oneri	37.373,60	
	riserve n. 2 lett. D (€ 390,00) e lett. G (€ 1.092,00)		1.482,00	

c)	SOMME A DISPOSIZIONE				
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini			€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi			€	-
c4)	imprevisti e arrotondamenti			€	0,00
c5)	acquisizione aree ed immobili			€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 26, comma 4 della Legge 109/1994 (2%)			€	-
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)			€	-
	Validazione			€	- € 10.800,00
	incentivo art.92 del D.Lgs. n. 163/2006			€	0,00
			totale c7	€	0,00
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 Reg. 544/99)			€	0,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€	-
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2% cnpaia)			€	-
			sommano	€	0,00
c12)	IVA ed eventuali altre imposte:				
		4% su	€ -	€	-
		10% su	38.855,60	€	3.885,56
		20% su	10.800,00	€	- € 2.160,00
			totale c12)	€	3.885,56
			TOTALI	€	42.741,16 € 12.960,00 € 55.701,16
			impegnato		€ 59.589,98
			economie		€ 3.888,82

6. Di dare atto che, con l'accettazione delle risultanze dell'allegato certificato di regolare esecuzione, l'intervento nel suo complesso è stato concluso per un importo complessivo di **€ 55.701,16.=**, IVA compresa, risultando pertanto ultimato con un'economia di spesa € 3.888,82.= come di seguito indicata:

- per € 2.243,23= al Cap. 22905 avente ad oggetto: "Spostamento pesa Trafileria S. Giovanni permuta aree e realizzazione opere" del Bilancio 2009 imp. n. 98/2801 sott. 1;
- per € 5,59= al Cap. 22905 imp. 2001/28800 Fondo;
- per € 200,00= al cap. 22905 imp. 2001/28801 dett. 1;
- per € 1.440,00.= al cap. 4610 avente ad oggetto: "spese per consulenze e progettazioni" imp. 00/2135 sott. 7 finanziato con avanzo.

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Impresa BONACINA S.R.L. di Galbiate (LC);
8. di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio, ed al Servizio gare e contratti, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

**IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)**

Allegati:

- Certificato di regolare esecuzione in data 27.05.2009;
- Stato finale dei lavori;
- Contratto rep. 31487 in data 27.11.2006;

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE BILANCIO - PATRIMONIO
SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n. 4044658 – n. 698/LP del 23.07.2009

Lecco, 03.08.2009

Il responsabile del procedimento
Daniela Porta

Il direttore di settore
Michele Brivio

Si attesta che la cauzione risulta regolarmente caricata presso la tesoreria comunale Lecco
28.07.2009

Pratica trattata da Laura arrigoni Neri

Tornato originale il 07/08/2009 gp

