



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 1078

Data : 28/10/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n. 4239210 AL/gp del 28.10.2009

OGGETTO : “Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo”.

Codice CUP D17H07000380006.

Cod. identificativo progetto n. 39 / 1 / 2007.

Presenza d'atto perizia di variante n. 1 e approvazione nuovo quadro economico.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2009, immediatamente eseguibile, che ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione 2009 ed al Bilancio pluriennale 2009-2010-2011, la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2009-2010-2011 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009,

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 8 del 12.01.2009 con il quale è stato conferito, all'arch. Antonello Longoni l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici e n. 34 del 12/02/2009 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt.7 e 8 del D.P.R. n. 554/1999;

Premesso che:

- l'intervento in oggetto risulta inserito nel programma triennale 2007/2009 e nell'elenco annuale 2007 - delle opere pubbliche ai sensi degli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n.163/2006
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 08/11/2007 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori "Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo", redatto nel mese di ottobre 2007, dall'arch. Alessandro Crippa, che comporta un preventivo di spesa Euro 410.000,00.=;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 166/LP del 27/12/2007, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo a "Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo" imputando la somma di € 410.000,00.= nel Bilancio 2007 al capitolo 22606 avente ad oggetto: "interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali", imp. 07/2516 dett. 1, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2007 posizione n. 4513561;
- con Deliberazione n. 8/6199 del 19 dicembre 2007, pubblicata in data 18.01.2008, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei progetti assimilabili al finanziamento per l'anno 2007 a valere sul Fondo della Montagna ed in particolare per il Comune di Lecco ha ammesso un contributo pari ad € 299.278,33.=, attribuendo altresì al progetto in esame, il seguente codice identificativo: 39 / 1 / 2007;
- Con Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 26.02.2008 si è provveduto a modificare il finanziamento dell'opera a seguito dell'assegnazione del contributo regionale come segue:
 - mutuo posizione n. 4513561 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2007, per € 110.721,67.=

- contributo Regione Lombardia a valere sui fondi della montagna ex L.R. 10/98, per € 299.278,33.=;
- con Determinazione Dirigenziale n. 73/LP del 06.06.2008, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo redatto nel mese di aprile 2008 dall'arch. Alessandro Crippa - formalmente incaricato con provvedimento Dirigenziale ID Documento n. 2346664 del 17.08.2007, che comporta una spesa complessiva di €. 410.000,00 =, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio di previsione 2008 al cap. 22606 avente ad oggetto: "interventi straordinari di sistemazione delle vie e piazze cittadine e allargamenti stradali", come segue:
 - € 110.721,67.= imp. 2008/1614 sub del Fondo 07/2516 finanziato con mutuo posizione n. 4513561 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2007;
 - € 299.278,33.= imp. 08/1615 dett 1 finanziato con contributo Regione Lombardia a valere sui fondi della montagna ex L.R. 10/98;
- Con provvedimento dirigenziale ID Documento n. 3609247 del 30.01.2009 è stato affidato al geom. Pietro Suzani del Settore Lavori Pubblici - Servizio Conservazione beni comunali, l'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. 118/LP del 11.09.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art 90 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 182/LP del 16.12.2008, esecutiva, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta LARIANA COSTRUZIONI E ASFALTI SRL di ROGENO (LC) con sede in Via De Gasperi n. 9 Cod. Fisc. e P. IVA 01325640132, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di €. 289.548,73= (importo al netto del ribasso offerto del 12,95 %)=, oltre a €. 14.697,94.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 304.246,67 , oltre I.V.A. 10 %, per un importo complessivo di € 334.671,34.= con la stessa è stato stipulato il contratto repertorio n. 31586 del 17.02.2009;
- Con deliberazione n. 100 del 14.10.2009 la Giunta Comunale ha ritenuto di prendere atto ed esprimere parere favorevole in merito alla perizia di variante n. 1 composta dagli elaborati di perizia di seguito elencati ed approvata dal Responsabile Unico del Procedimento con apposita relazione ID documento n. 4145438 del 18.09.2009:

* RELAZIONE TECNICA e QE – tab. B bis – tab. A

* QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

* SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

* ELABORATI GRAFICI:

- ✓ tavola 1: planimetria generale di progetto – tratto a valle di via Eremo
- ✓ tavola 2: planimetria stato di fatto e di progetto – tratto a monte rotatoria via Risorgimento
- ✓ tavola 3: planimetria stato di fatto e di progetto – tratto tra rotatorie vie Risorgimento e viale Valsugana
- ✓ tavola 4: planimetria sistemazione impianti - tratto a valle di via Eremo
- ✓ tavola 5: planimetria sistemazione impianti - tratto a monte rotatoria via Risorgimento
- ✓ tavola 6: planimetria sistemazione impianti - tratto tra rotatorie vie Risorgimento e viale Valsugana
- ✓ tavola 7: planimetria di progetto - tratto a valle di via Eremo

- ✓ tavola 8: planimetria di progetto - tratto a monte rotatoria via Risorgimento
- ✓ tavola 9: planimetria di progetto - tratto tra rotatorie vie Risorgimento e viale Valsugana
- ✓ tavola 10: planimetria delle lavorazioni in progetto

Dato atto che:

- La variante in questione comporta aumento dell'importo netto contrattuale di € 14.721,83=, IVA esclusa, pari allo 4,839 % (percentuale indicata in approssimazione per eccesso), per complessivi euro 16.194,01, che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come appare specificato nel nuovo Q.E. a seguito di perizia;
- Non determina modifiche sostanziali;
- E' redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- Deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da circostanze sopravvenute e non prevedibili nella fase progettuale (art. 132, 3° comma, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006);
- Non comporta differimento dei termini contrattuali;
- Si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo quadro economico - fermi restando il costo complessivo dell'intervento e le relative forme di finanziamento:

Quadro economico - allacciamenti			
LAVORI DI : Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belleo			
			IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
	a corpo	€	21.753,13
	a misura	€	266.041,20
	in economia	€	1.754,40
	totale		€ 289.548,73
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	O.S. a corpo	€	6.637,56
	O.S. a misura	€	8.060,38
	totale		€ 14.697,94
TOTALE lavori+O.S.			€ 304.246,67
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		
	Allacciamento acquedotto (prev. 2009/51 e 52)	€	1.316,03
	altri allacciamenti	€	3.683,97
	TOTALE allacciamenti (IVA 10%)		€ 5.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)		€ 10.250,00
c4)	imprevisti		€ 33.629,76
c5)	acquisizione aree ed immobili		
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€ -
b)	Supporto al RUP per validazione		€ -

c)	Atti notarili	€	-
d)	Assicurazione progettista interno	€	2.000,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.084,93
	totale c7	€	8.084,93
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	12.300,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a)	spese per pubblicità	€	-
b)	tassa appalti	€	151,00
	totale c10	€	151,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	-
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	69.415,69
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
		4% €	- € -
		10% €	342.876,43 € 34.287,64
		20% €	10.250,00 € 2.050,00
			<i>totale I.V.A.</i> € 36.337,64
			TOTALE € 410.000,00

Quadro economico - PERIZIA DI VARIANTE			
LAVORI DI : Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo			
			IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
		a corpo	€ 4.924,20
		a misura	€ 296.828,88
		in economia	€ 3.037,31
		totale	€ 304.790,39
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 7.029,55
		O.S. a misura	€ 7.148,56
		totale	€ 14.178,11
		TOTALE lavori+O.S.	€ 318.968,50
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€	-
c3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		
	Allacciamento acquedotto (prev. 2009/51 e 52)	€	1.316,03
	altri allacciamenti	€	3.683,97
		TOTALE allacciamenti (IVA 10%)	€ 5.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€	10.250,00
c4)	imprevisti	€	18.640,25
c5)	acquisizione aree ed immobili		
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-

c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€	-
b)	Supporto al RUP per validazione	€	-
c)	Atti notarili	€	-
d)	Assicurazione progettista interno	€	2.000,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.379,37
	totale c7	€	8.379,37
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ 12.300,00
c9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ -
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a)	spese per pubblicità	€	-
b)	tassa appalti	€	151,00
	totale c10	€	151,00
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€ -
	<i>totale somme a disposizione</i>		€ 54.720,62
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
	4%	€	-
	10%	€	342.608,75
	20%	€	10.250,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€ 36.310,88
		TOTALE	€ 410.000,00

Dato atto che l'aumento dell'importo contrattuale, ora pari a € 350.865,35.=, IVA 10% inclusa, trova copertura al Bilancio 2009 RRPP al cap. 22606 imp. sub 08/2364 dett. 1 Fondo 08/1615 che viene aumentato, portandolo da € 231.046,10.= a € 247.240,11.=;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti l'art. 39 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. Di prendere atto della perizia di variante relativa ai lavori di "Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo", allegata alla presente determinazione e che risulta così composta:
 - RELAZIONE TECNICA e QE – tab. B bis – tab. A
 - QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

- ELABORATI GRAFICI

- ✓ tavola 1: planimetria generale di progetto – tratto a valle di via Eremo
- ✓ tavola 2: planimetria stato di fatto e di progetto – tratto a monte rotatoria via Risorgimento
- ✓ tavola 3: planimetria stato di fatto e di progetto – tratto tra rotatorie vie Risorgimento e viale Valsugana
- ✓ tavola 4: planimetria sistemazione impianti - tratto a valle di via Eremo
- ✓ tavola 5: planimetria sistemazione impianti - tratto a monte rotatoria via Risorgimento
- ✓ tavola 6: planimetria sistemazione impianti - tratto tra rotatorie vie Risorgimento e viale Valsugana
- ✓ tavola 7: planimetria di progetto - tratto a valle di via Eremo
- ✓ tavola 8: planimetria di progetto - tratto a monte rotatoria via Risorgimento
- ✓ tavola 9: planimetria di progetto - tratto tra rotatorie vie Risorgimento e viale Valsugana
- ✓ tavola 10: planimetria delle lavorazioni in progetto

- AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- CRONOPROGRAMMA

3. Di dare atto che tale perizia, redatta in data 11.09.2009 dal Direttore dei Lavori geom. Pietro Suzani, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 4145438 del 18.09.2009;
4. di dare atto che con deliberazione n. 100 del 14.10.2009 la Giunta Comunale ha ritenuto di prendere atto ed esprimere parere favorevole in merito alla perizia di variante n. 1 in oggetto;
5. Di dare atto che la variante in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 132, co 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, e comporta aumento contrattuale di €. 14.721,83=, pari allo 4,839% (percentuale indicata in approssimazione per eccesso), IVA esclusa, per complessivi euro 16.194,01, senza differimento dei termini previsti per l'ultimazione dei lavori;
6. Di approvare il nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, come di seguito riportato:

Quadro economico - PERIZIA DI VARIANTE			
LAVORI DI : Ridisegno e riqualificazione della via Tonio da Belledo			
			IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
		a corpo	€ 4.924,20
		a misura	€ 296.828,88
		in economia	€ 3.037,31
		totale	€ 304.790,39
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 7.029,55
		O.S. a misura	€ 7.148,56
		totale	€ 14.178,11
	TOTALE lavori+O.S.		€ 318.968,50
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
C1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -

C2)	rilievo, accertamenti ed indagini	€	-
C3)	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 10%)		
	Allacciamento acquedotto (prev. 2009/51 e 52)	€	1.316,03
	altri allacciamenti	€	3.683,97
	TOTALE allacciamenti (IVA 10%)	€	5.000,00
	allacciamenti a pubblici servizi (IVA 20%)	€	10.250,00
C4)	imprevisti	€	18.640,25
C5)	acquisizione aree ed immobili		
C6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-
C7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€	-
b)	Supporto al RUP per validazione	€	-
c)	Atti notarili	€	-
d)	Assicurazione progettista interno	€	2.000,00
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.379,37
	totale c7	€	8.379,37
C8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	12.300,00
C9)	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	-
C10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		
a)	spese per pubblicità	€	-
b)	tassa appalti	€	151,00
	totale c10	€	151,00
C11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	-
	totale somme a disposizione	€	54.720,62
C12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
	4%	€	-
	10%	€	342.608,75
	20%	€	10.250,00
	totale I.V.A.	€	36.310,88
	TOTALE	€	410.000,00

dando atto che l'aumento dell'importo contrattuale, ora pari a € 350.865,35.=, IVA 10% inclusa, trova copertura al Bilancio 2009 RRPP al cap. 22606 imp. sub 08/2364 dett. 1 Fondo 08/1615 che viene aumentato, portandolo da € 231.046,10.= a € 247.240,11.=;

7. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza;
8. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegati:

- Relazione tecnica e QE – tab. B bis – tab. A;
- Schema atto di sottomissione;
- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante.

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE BILANCIO - PATRIMONIO
SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n. 4239210 n. 1078/LP del 28.10.2009

Lecco, 04.11.2009

Il responsabile del procedimento
Daniela Porta

Il direttore di settore
Michele Brivio

INTERVENTO 2.08.01.01 CAP 22606 IMP. 08/2364 SUB DEL FONDO 08/1615 BILANCIO 2009 RRPP
2008 PER € 16.194,01 COD. SIOPE 2102

Pratica trattata da Laura Arrigoni Neri
Tornato originale il 09.11.2009 gp