



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 233

Data : 14/04/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio AMMINISTRATIVO

I.D.n. 3804456 DEL 14.04.2009

Oggetto: “Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007”.

Codice CUP: D17H07000300004.

Preso d’atto perizia di variante n. 1 con proroga dei termini contrattuali e approvazione nuovo quadro economico.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che: "La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.03.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio annuale 2009, il Bilancio pluriennale 2009 – 2011 unitamente al programma triennale delle opere pubbliche 2009 - 2011 e l'elenco annuale 2009;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 12.01.2009, con il quale è stato conferito, all'Arch. Antonello Longoni, l'incarico di Direttore del Settore Lavori Pubblici;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento è da individuarsi nell'Arch. Antonello Longoni, Direttore del Servizio Lavori Pubblici ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 169/LP del 27.12.2007, esecutiva, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007" imputando la somma di € 450.000,00.= al Capitolo 22636, avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale", del Bilancio 2007, Imp. n. 07/2515, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 453562 concesso in data 21.12.2007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 86/LP del 30.06.2008, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo redatto in data 15.05.2008 dal tecnico formalmente incaricato Geom. Andrea Lozza, che comporta una spesa complessiva di € 450.000,00.=, pari al totale del quadro economico del progetto esecutivo, prevista nel Bilancio 2008 RR.PP., al Capitolo 22636 avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale", imp. n. 07/2515, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 453562 concesso in data 21.12.2007;
- con Determinazione Dirigenziale n. 101/LP del 29.07.2008, esecutiva, è stato approvato lo schema di bando di gara e indetta una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art 90 del Regolamento approvato con DPR n. 554/1999;
- con Determinazione Dirigenziale n. 124/LP del 24.09.2008, esecutiva, i lavori di: "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – anno 2007", sono stati aggiudicati all'Impresa T.E.S. S.p.A. con sede in Via dell'Artigianato 19 – 31050 Vedelago (TV), Codice Fiscale e P. Iva 01971670268 (Impresa Mandataria) in ati MASIERO GINO & FIGLI S.r.l. con sede in Via Lario 13 – 33030 Malcontenta (VE), Codice Fiscale e P. Iva 02027320270 (Impresa Mandante), che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 233.564,76.= (importo al netto del ribasso offerto del 27,90%)=, oltre a €. 16.123,63.= per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 249.688,39.=, oltre I.V.A. 20%, per un importo complessivo di € 299.626,07.=;

- con l'Impresa T.E.S. S.p.A. di Vedelago (TV) – Impresa Mandataria, in ati MASIERO GINO & FIGLI S.r.l. di Malcontenta (VE) – Impresa Mandante, è stato stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale Rep. n. 31583 del 03.02.2009;

Considerato che con istanza presentata in data 23.03.2009, il Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Lozza, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori, allegata alla presente determinazione, composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione tecnica e QE – tab. B bis – tab. A;
- 2) Quadro Comparativo di confronto;
- 3) Cronoprogramma;
- 4) Schema atto di sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi;
- 5) Analisi prezzi;
- 6) Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 3770592 del 26.03.2009, allegata alla presente determinazione, ha ritenuto ammissibile tale variante e l'ha contestualmente approvata;

Dato atto che:

- La variante in questione comporta aumento dell'importo netto contrattuale di € 12.406,81.=, IVA esclusa, pari allo 4,969%, che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, come appare specificato nel nuovo Q.E. a seguito di perizia;
- Comporta aumento degli O.S. a corpo;
- Non determina modifiche sostanziali;
- E' redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- Deriva, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione tecnica, da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto (art. 132, 3° comma, seconda periodo del D.Lgs. 163/2006);
- Comporta proroga dei termini contrattuali di giorni 45 (quarantacinque);
- Si rende necessario procedere all'approvazione di un nuovo quadro economico - fermi restando il costo complessivo dell'intervento e le relative forme di finanziamento:

| QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE | |
|---|---------|
| LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007 | |
| OGGETTO | IMPORTI |

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

| | |
|-------------|--------------|
| a corpo | € 2.194,96 |
| a misura | € 229.623,80 |
| in economia | € 1.746,00 |
| totale | € 233.564,76 |

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

| | |
|---------------|-------------|
| O.S. a corpo | € 6.611,13 |
| O.S. a misura | € 9.512,50 |
| totale | € 16.123,63 |

TOTALE lavori+O.S. € 249.688,39

| | | |
|--|------------------------------------|--------------|
| c) SOMME A DISPOSIZIONE : | | |
| c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | |
| c2) rilievo, accertamenti ed indagini | | |
| c3) allacciamenti a pubblici servizi | | |
| c4) imprevisti | € | 109.399,30 |
| c5) acquisizione aree ed immobili | | |
| c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%) | | |
| c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia) | | |
| a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza | | |
| b) Supporto al RUP per validazione | | |
| c) Atti notarili | | |
| d) Assicurazione progettista interno | € | 450,00 |
| e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 | € | 4.993,77 |
| | totale c7 | € 5.443,77 |
| c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99) | € | 13.500,00 |
| c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | |
| c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti | | |
| a) spese per pubblicità | | |
| b) tassa appalti | € | 151,00 |
| | totale c10 | € 151,00 |
| c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia) | | |
| | <i>totale somme a disposizione</i> | € 128.494,07 |
| c12) IVA ed eventuali altre imposte : | | |

| | | |
|-----|----------------------|---------------------|
| 4% | € - | € - |
| 10% | € - | € - |
| 20% | € 359.087,69 | € 71.817,54 |
| | <i>totale I.V.A.</i> | € 71.817,54 |
| | TOTALE | € 450.000,00 |

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA 1 | |
|---|---------|
| LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007 | |
| OGGETTO | IMPORTI |

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

| | | |
|---------------|----------|-------------------|
| a corpo | € | 2.194,96 |
| a misura | € | 241.691,70 |
| in economia | € | 1.746,00 |
| totale | € | 245.632,66 |

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

| | | |
|---------------|----------|------------------|
| O.S. a corpo | € | 6.950,04 |
| O.S. a misura | € | 9.512,50 |
| totale | € | 16.462,54 |

TOTALE lavori+O.S. € 262.095,20

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

c2) rilievo, accertamenti ed indagini

c3) allacciamenti a pubblici servizi

c4) imprevisti

c5) acquisizione aree ed immobili

c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)

c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)

a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza

b) Supporto al RUP per validazione

c) Atti notarili

d) Assicurazione progettista interno

e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006

totale c7 € 5.691,90

c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)

€ 13.500,00

c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti

a) spese per pubblicità

b) tassa appalti

totale c10 € 151,00

c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)

totale somme a disposizione € 116.128,62

c12) IVA ed eventuali altre imposte :

| | | | | |
|-----|---|------------|---|-----------|
| 4% | € | - | € | - |
| 10% | € | - | € | - |
| 20% | € | 358.880,92 | € | 71.776,18 |

| | | |
|---------------|----------|-------------------|
| totale I.V.A. | € | 71.776,18 |
| TOTALE | € | 450.000,00 |

Di dare atto che l'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 14.888,17.=, IVA inclusa, trova copertura al Cap. 22636, Imp. n. 08/1877 che viene aumentato, portandolo da € 299.626,07.= a € 314.514,24.=;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 554;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visti l'art. 45 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. Di prendere atto della perizia di variante relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria segnaletica stradale – Anno 2007", allegata alla presente determinazione e che risulta così composta:
 - Relazione tecnica e QE – tab. B bis – tab. A;
 - Quadro Comparativo di confronto;
 - Cronoprogramma;
 - Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
 - Analisi prezzi;
 - Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
3. Di dare atto che tale perizia, redatta in data 13.03.2009 dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Lozza, è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonello Longoni, con apposita relazione ID Documento n. 3770592 del 26.03.2009, allegata alla presente determinazione;
4. Di dare atto che la variante in questione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, e comporta aumento contrattuale di €. 12.406,81.= oltre Iva pari allo 4,969%, con un differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori aumentato di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi;
5. Di approvare il nuovo quadro economico di diversa distribuzione della spesa, come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO PERIZIA 1 | |
|---|---------|
| LAVORI DI : Manutenzione straordinaria segnaletica stradale-anno 2007 | |
| OGGETTO | IMPORTI |

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

| | |
|----------|--------------|
| a corpo | € 2.194,96 |
| a misura | € 241.691,70 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| in economia | € | 1.746,00 |
| totale | € | 245.632,66 |

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

| | | |
|---------------|---|------------------|
| O.S. a corpo | € | 6.950,04 |
| O.S. a misura | € | 9.512,50 |
| totale | € | 16.462,54 |

TOTALE lavori+O.S. € 262.095,20

c) SOMME A DISPOSIZIONE :

| | | |
|--|---|-------------------|
| c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | |
| c2) rilievo, accertamenti ed indagini | | |
| c3) allacciamenti a pubblici servizi | | |
| c4) imprevisti | € | 96.785,72 |
| c5) acquisizione aree ed immobili | | |
| c6) accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%) | | |
| c7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia) | | |
| a) Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza | | |
| b) Supporto al RUP per validazione | | |
| c) Atti notarili | | |
| d) Assicurazione progettista interno | € | 450,00 |
| e) incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 | € | 5.241,90 |
| totale c7 | € | 5.691,90 |
| c8) spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99) | € | 13.500,00 |
| c9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | |
| c10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti | | |
| a) spese per pubblicità | | |
| b) tassa appalti | € | 151,00 |
| totale c10 | € | 151,00 |
| c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia) | | |
| totale somme a disposizione | € | 116.128,62 |

c12) IVA ed eventuali altre imposte :

| | | | | |
|----------------------|---|------------|---|-------------------|
| 4% | € | - | € | - |
| 10% | € | - | € | - |
| 20% | € | 358.880,92 | € | 71.776,18 |
| totale I.V.A. | € | | € | 71.776,18 |
| TOTALE | € | | € | 450.000,00 |

dando atto che l'aumento dell'importo contrattuale, pari a € 14.888,17.=, IVA inclusa, trova copertura al Cap. 22636, Imp. n. 08/1877 che viene aumentato, portandolo da € 299.626,07.= a € 314.514,24.=;

6. Di trasmettere la presente determinazione al Settore politiche di finanza e fiscalità locale, bilancio, patrimonio ed al Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di competenza;
7. Di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

**In T.A. DEL DIRETTORE DI SETTORE
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(Dott. Paolo Ripamonti)**

Allegati:

- perizia di variante;
- relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante.

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE BILANCIO - PATRIMONIO
SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n. 233/LP del 14.04.2009

Lecco, 16.04.2009

Il responsabile del procedimento
Daniela Porta

Il direttore di settore
Michele Brivio

INTERVENTO 2.08.01.01 CAP 22636 IMP. 08/1877 SUB DEL FONDO 07/2515 BILANCIO 2009 RRPP
2007 PER € 14.888,17= COD. SIOPE 2102

Pratica trattata da Laura Arrigoni Neri
Tornato originale il 21/04/2009 gp